

Перечень запланированных работ на 2018 год					
№ п/п	Адрес	Виды работ	Ед. измерения	Объём	Сроки выполнения
1.	Московская д.18	Ремонт козырьков над подъездами	кв.м	7	май-июнь
		Утепление труб ЦО и ГВС на чердаке	п.м.	20	июнь
		Ремонт кровли	м2	425	август
		Ремонт подъездов	подъезд	3	ноябрь
		Техническое обслуживание (проверка герметичности) внутреннего газопровода	проверка	2	Февраль, август
		Ремонт групповых поэтажных электрощитов	щит	2	Март, апрель
		Ревизия элеваторных узлов с ремонтом задвижек и прочисткой грязевиков, окраска узлов	узел	1	июль
		Гидравлические испытания системы отопления на плотность и прочность	куб.м	3806	июль
		Гидропневматическая промывка системы отопления	куб.м	3806	июль
		Ремонт подъездов	шт	2	май
		Замена светильников в в подвале	шт.	5	август
		Замена эл.щитков	шт	4	май
		Замена светильников в подъездах	шт.	12	июнь
2.	Московская д.20	Замена стояка отопления на полотенцесушителе	п.м.	2	июль
		Монтаж кабель-каналов на лестничных площадках	п.м	50	апрель
		Ремонт остекления в 2-м подъезде	м2.	1,4	июль
		Ремонт оконных рам	м2	2	июнь
		Замена автоматов защиты	шт	8	июль
		Техническое обслуживание (проверка герметичности) внутреннего газопровода	проверка	2	февраль,август
		Ремонт групповых поэтажных электрощитов	щит	4	август декабрь
		Ревизия элеваторного узла с ремонтом задвижек и прочисткой грязевиков, окраска узла	у <sup>3</sup> .	1	июль
		Гидравлические испытания системы отопления на плотность и прочность	куб.м	6375	июль
		Гидропневматическая промывка системы отопления	куб.м	6375	июль
		Ремонт подъездов	подъезд	2	май
Замена светильников на лестничных клетках	шт.	12	апрель		